



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj.  |
|---------|--|---------|----------|----------------|------------|--------------|---------|
| 1       | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                      |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.1     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                      |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.1.1   | PROJETOS E LICENÇAS DE OBRA                                | VB      | 1,0000   | 0,69           | 0,00       | 0,69         | 68,80%  |
| 1.1.2   | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (tapumes, barracão, )              | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.3   | DESPESAS DE ESCRITORIO                                     |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.1.3.1 | COMPUTADOR   | Un      | 2,0000   | 2,00           | 0,00       | 2,00         | 100,00% |
| 1.1.3.2 | IMPRESSORA   | Un      | 2,0000   | 2,00           | 0,00       | 2,00         | 100,00% |
| 1.1.3.3 | MATERIAIS DE LIMPEZA                                       | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.1.3.4 | NOBREAK STATION II UST12000BI BIVOLT AUTOMÁTICO 1200VA SMS | Un      | 1,0000   | 0,00           | 1,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.4   | DESPESAS DIVERSAS DA OBRA                                  |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.1.4.1 | CAIXA DA OBRA  | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.1.4.2 | CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL                             | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.1.4.3 | CONTA MENSAL - ÁGUA/LUZ                                    | VB      | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.1.4.4 | CUSTO PCQS (PLANEJ/CONTR E QUAL.)                          | Mês     | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.1.4.5 | REEMBOLSOS DIVERSOS  | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 0,00       | 8,00         | 80,00%  |
| 1.1.4.6 | SECONCI (SINDICATO)  | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 0,00       | 8,00         | 80,00%  |
| 1.1.4.7 | SEGURO DE VIDA   | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 0,00       | 8,00         | 80,00%  |
| 1.1.5   | CUSTOS ACUMULADOS  |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.1.5.1 | MATERIAIS DE LIMPEZA (Custos Acumulados)                   | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.2 | CAIXA DA OBRA (Custos Acumulados)                          | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.3 | CONTA DE TELEFONE FIXO E MOVEL (Custos Acumulados)         | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item     | Descrição dos Itens                                    | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj.  |
|----------|--|---------|----------|----------------|------------|--------------|---------|
| 1.1.5.4  | CONTA MENSAL - ÁGUA (Custos Acumulados)                | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.5  | CONTA MENSAL - LUZ (Custos Acumulados)                 | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.6  | SECONCI (SINDICATO) (Custos Acumulados)                | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.7  | MO Técnica (Custos Acumulados)                         | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.8  | MO Própria (Custos Acumulados)                         | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.9  | TOPÓGRAFO (Custos Acumulados)                          | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.11 | HORAS EXTRA (Custos Acumulados)                        | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.12 | INSS (Custos Acumulados)                               | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.13 | FGTS (Custos Acumulados)                               | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.14 | Contribuições Diversas / Sindicato (Custos Acumulados) | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.15 | Refeições (Custos Acumulados)                          | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.16 | Uniformes (Custos Acumulados)                          | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.17 | EPI (Custos Acumulados)                                | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.18 | Deslocamentos (Custos Acumulados)                      | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.19 | Material Escritorio (Custos Acumulados)                | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.21 | Equip. Fab. Concreto (Custos Acumulados)               | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.22 | Equip. Mov. de Terras (Custos Acumulados)              | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.23 | Equip. de Compactação (Custos Acumulados)              | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.24 | Equip. Edif. Pré-Fabricados (Custos Acumulados)        | VB      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.1.5.25 | Equip. Eléctrico (Custos Acumulados)                   | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item     | Descrição dos Itens                | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj.  |
|----------|------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|--------------|---------|
| 1.1.5.26 | Equip. Diverso (Custos Acumulados) | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.1.5.27 | Ferramentas (Custos Acumulados)    | VB      | 1,0000   | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 1.2      | EQUIPE ADMINISTRAÇÃO               |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.2.1    | ENGENHEIRO COORDENADOR             | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.2    | AUX. ADMINISTRAÇÃO                 | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.3    | AUXILAR TÉCNICO                    | Mês     | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.2.4    | MESTRE DE OBRA                     | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.5    | ENCARREGADO DE OBRA                | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.6    | ALMOXARIFE                         | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.7    | AUXILIAR ADMINISTRATIVO            | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.8    | TOPÓGRAFO                          | Mês     | 4,0000   | 4,00           | 0,00       | 4,00         | 100,00% |
| 1.2.9    | BOMBEIRO                           | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.11   | ELETRICISTA                        | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.12   | PEDREIRO                           | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.13   | AJUDANTE                           | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.14   | VIGIA DIÚRNO                       | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.15   | VIGIA NOTURNO                      | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.16   | ESTAGIARIO                         | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.2.17   | TECNICO DE EDIFICAÇÕES             | Mês     | 10,0000  | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.3      | TRANSPORTE, E.P.I. E ALIMENTAÇÃO   |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.3.1    | JANTAR - REF. CANTEIRO             | Mês     | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens                       | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj.  |
|---------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|---------|
| 1.3.2   | ALIMENTAÇÃO - REF. CANTEIRO               | Mês     | 10,0000   | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.3.3   | UNIFORMES - CAMPO                         | Mês     | 10,0000   | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.3.4   | EPI                                       | Mês     | 10,0000   | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.3.5   | PASSAGEM DE ONIBUS                        | Mês     | 10,0000   | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 1.4     | FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS                 |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.4.1   | ANDAIME                                   | Mês     | 8,0000    | 2,50           | 0,00       | 2,50         | 31,25%  |
| 1.4.2   | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE APOIO           | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 1.4.3   | FERRAMENTAS - LOCAÇÃO                     |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 1.4.3.1 | BETONEIRA S/ CARREGADOR (350L)            | Mês     | 8,0000    | 6,00           | 1,00       | 7,00         | 87,50%  |
| 1.4.3.2 | BOMBA SUBMERSA (SAÍDA DE 2") C/ MANGOTE   | Mês     | 4,0000    | 2,00           | 0,00       | 2,00         | 50,00%  |
| 1.4.3.3 | COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA CM-13        | Mês     | 4,0000    | 2,00           | 0,00       | 2,00         | 50,00%  |
| 1.4.3.4 | MOTOR ELÉTRICO (220/380 VOLTS)            | Mês     | 4,0000    | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 25,00%  |
| 1.4.3.5 | SERRA CIRCULAR BANCADA (compra)           | Un      | 8,0000    | 6,00           | 1,00       | 7,00         | 87,50%  |
| 1.4.3.6 | VIBRADOR IMERSÃO AA (35MM E 45 M BITOLAS) | Mês     | 4,0000    | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 25,00%  |
| 1.4.4   | FERRAMENTAS - COMPRA                      | VB      | 10,0000   | 8,00           | 1,00       | 9,00         | 90,00%  |
| 2       | INFRA/URBANIZAÇÃO                         |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.1     | TERRAPLENAGEM                             |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.1.1   | SONDAGEM                                  | VB      | 1,0000    | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 2.1.2   | ENSAIOS DE SOLOS                          | VB      | 1,0000    | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 2.1.3   | ESCAVAÇÃO DE SOLO VEGETAL                 | m3      | 4413,7800 | 4.413,78       | 0,00       | 4.413,78     | 100,00% |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj.  |
|--------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|---------|
| 2.1.4  | CARGA E DESCARGA MECANIZADA   | m3      | 593,0000  | 593,00         | 0,00       | 593,00       | 100,00% |
| 2.1.5  | CORTE E ESCAVAÇÃO DE SOLO   | m3      | 3658,0000 | 3.658,00       | 0,00       | 3.658,00     | 100,00% |
| 2.1.6  | SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO E LIMPEZA  | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.1.7  | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ 1 KM   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.1.8  | SERVIÇO DE REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECANICA   | m3      | 3658,0000 | 3.658,00       | 0,00       | 3.658,00     | 100,00% |
| 2.1.9  | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO  | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.1.15 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CARGA, TRANSPORTE INTERNO, ESPALHAMENTO EM CAMADAS, COMPACTAÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO COM GC=98%, PARA EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO - 2º FASE (TEFERMA) | m3      | 4413,7800 | 662,07         | 0,00       | 662,07       | 15,00%  |
| 2.1.16 | BOTA FORA - 2º FASE   | m3      | 9030,6500 | 1.354,60       | 0,00       | 1.354,60     | 15,00%  |
| 2.1.17 | CORTE E ESCAVAÇÃO DE SOLO - 2ª FASE   | m3      | 466,7500  | 70,10          | 0,00       | 70,10        | 15,02%  |
| 2.1.18 | SERVIÇO DE REATERRO, ESPALHAMENTO C/ COMPACTAÇÃO MECANICA - 2ª FASE   | m3      | 466,7500  | 70,10          | 0,00       | 70,10        | 15,02%  |
| 2.2    | CISTERNA  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.2.1  | CORTE E ESCAVAÇÃO DE SOLO (Cisterna)  | VB      | 651,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.2.2  | BOTA FORA (Cisterna)  | VB      | 651,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.2.3  | SERVIÇO DE ARMAÇÃO (Cisterna)   | Kg      | 8604,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.2.4  | AÇO CA-50 DE 8,0 MM (Cisterna)  | Kg      | 7798,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.2.5  | AÇO CA-50 DE 10,0 MM (Cisterna)   | Kg      | 806,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.2.6  | ARAME RECOZIDO BWG 18 (Cisterna)  | Kg      | 50,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.2.7  | SERVIÇO DE CONCRETAGEM (Cisterna)   | m3      | 264,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.2.8  | CONCRETO USINADO FCK 25 MPA (Cisterna)  | m3      | 264,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.2.9  | CONCRETO USINADO FCK 10 MPA (Cisterna)                                | m3      | 16,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.10 | TAXA DE BOMBA LANÇA (Cisterna)  | m3      | 264,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.11 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA (Cisterna)                   | m3      | 256,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.12 | LAJE PRE FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA (VÃOS ATÉ 2,55M) (Cisterna) | M2      | 256,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.13 | TABUA 1 " X 8" EUCALIPTO (Cisterna)                                   | ML      | 480,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.14 | ESCORA DE MADEIRA EM EUCALIPTO COM 6 M (Cisterna)                     | PC      | 460,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.15 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FORMA (Cisterna)                               | M2      | 467,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.16 | COMPENSADO NAVAL 10 MM - 1,60 X 2,20 M (Cisterna)                     | M2      | 467,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.17 | PREGO 17X27 C/CABEÇA (Cisterna)                                       | Kg      | 20,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.18 | PERNA 3"X3" EUCALIPTO (Cisterna)                                      | ML      | 1000,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.19 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONTRAPISO (Cisterna)                          | M2      | 238,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.20 | AREIA FINA (Cisterna)   | m3      | 3,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.21 | MIX MASSA (20KG) (Cisterna)   | SC      | 37,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.22 | SERVIÇO DE CHAPISCO (Cisterna)  | M2      | 471,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.23 | AREIA FINA (Cisterna)   | m3      | 7,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.24 | MIX MASSA (20KG) (Cisterna)   | SC      | 70,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.25 | SERVIÇO DE EMBOÇO (Cisterna)  | M2      | 471,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.26 | AREIA FINA (Cisterna)   | m3      | 7,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.27 | MIX MASSA (20KG) (Cisterna)   | SC      | 74,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.28 | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (Cisterna)                               | M2      | 471,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.29 | REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMIFLEXIEVEL, BICOMPONENTE           | Kg      | 1883,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
|         | (A+B) (Viaplus 1000 ou similar) (Cisterna)  |         |           |                |            |              |        |
| 2.2.30  | TELA DE POLIESTER (Cisterna)  | M2      | 471,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.31  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA (Cisterna)   | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.32  | MATERIAL HIDRAULICO (Cisterna)  | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.33  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA (Cisterna)   | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.2.34  | MATERIAL ELETRICO (Cisterna)  | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3     | CASTELO D'ÁGUA  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.1   | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FORMA  | M2      | 52,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.2   | FORMA DE MADEIRA para cintamento de alv. em tábuas de pequiariana para concreto armado (5X) (12M <sup>2</sup> /DIA) | M2      | 52,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.2.1 | PREGO 17X27 C/CABEÇA  | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.2.2 | TÁBUA 3a. construcao (seção transversal: 1X12 " / tipo de madeira: PEQUIARANA)                                      | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.3   | CONCRETO 20MPa VIRADO NA OBRA - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO  | m3      | 17,3500   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.3.1 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM VIRADO NA OBRA   | m3      | 17,3500   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.3.2 | BRITA 1   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.3.3 | BRITA 2   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.3.4 | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.4   | EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.4.1 | SERVIÇO DE ARMAÇÃO  | Kg      | 1312,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.4.2 | AÇO CA-50 DE 6,3 MM   | Kg      | 233,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.4.3 | AÇO CA-60 DE 8,0 MM   | Kg      | 1080,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.4.4 | ARAME RECOZIDO BWG 18   | Kg      | 25,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|--|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.3.4.5 | SERVIÇO DE ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.5   | ARMAÇÃO DO RADIER (Q138) (180M²/DIA)   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.5.1 | TELA SOLDADA (Q-138)   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.6   | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALVERNARIA EM BLOCO DE CONCRETO                                   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.7   | ALVERNARIA BLOCO DE CONCRETO 15X20X40 C/ PREENCHIMENTO DE CONCRETO 9MPa - VIRADO NA OBRA | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.7.1 | BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 14 X 19 X 39  | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.7.2 | CONCRETO MAGRO 9MPa VIRADO NA OBRA- PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (6M²/DIA)           | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.7.3 | AREIA  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.7.4 | BRITA 1  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.7.5 | CIMENTO CP32   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.7.6 | PREPARO DE ARGAMASSA CONCENTRADA MIXMASSA, AREIA MÉDIA PENEIRADA TRAÇO 1:90              | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.7.7 | AREIA  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.7.8 | MIX MASSA (20KG)   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.8   | SERVIÇOS DE EMBOÇO   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.9   | EMBOÇO PAULISTA INTERNO C/ MIX MASSA TRAÇO 1:90 E=20 MM (16M²/DIA)                       | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.9.1 | PREPARO DE ARGAMASSA CONCENTRADA MIXMASSA, AREIA MÉDIA PENEIRADA TRAÇO 1:90              | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.9.2 | AREIA  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.9.3 | MIX MASSA (20KG)   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.10  | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL                           | M2      | 32,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |





## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item     | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|----------|--|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.3.11   | EMBOÇO PAULISTA EXTERNO C/ MIX MASSA TRAÇO 1:90 E=20 MM (16M²/DIA)             | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.11.1 | PREPARO DE ARGAMASSA CONCENTRADA MIXMASSA, AREIA MÉDIA<br>PENEIRADA TRAÇO 1:90 | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.11.2 | AREIA  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.11.3 | MIX MASSA (20KG)   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.12   | SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.13   | PINTURA EXTERNA ACRÍLICA S/ SELADOR - 2 DEMÃOS                                 | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.13.1 | TINTA ACRÍLICA (18L) OXICOLOR  | BLD     | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.3.14   | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.15   | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2                                      | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.16   | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 X 75MM  | Un      | 4,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.17   | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 X 50MM  | Un      | 4,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.18   | TE PVC MARROM 50MM   | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.19   | TE PVC SOLDÁVEL 75 MM  | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.20   | ADAPTADOR PVC MR COM FLANGE P/ CX DAGUA - 50 MM X 1 1/2                        | Un      | 4,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.21   | CAIXA DÁGUA 15.000 L DE POLIETILENO  | Un      | 2,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.22   | ADAPTADOR PVC MR COM FLANGE P/ CX DAGUA - 75 MM X 2 1/2                        | Un      | 5,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.23   | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 75MM X 2.1/2"   | Un      | 10,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.24   | REGISTRO DE GAVETA GLOBO 2 1/2   | Un      | 5,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.25   | CURVA PVC 90° LONGA 75MM   | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.26   | CURVA PVC 90 SOLDÁVEL 50 MM  | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.3.27 | TUBO PVC MR 75 MM X 6 MTS.  | Un      | 4,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.3.28 | TUBO PVC MR 50 MM X 6 MTS.  | Un      | 2,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.4    | REDE EXTERNA DE ÁGUA POTAVÉL  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.4.1  | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTAVEL  | ML      | 600,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.4.2  | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PVC MR 110MM  | ML      | 600,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.4.3  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM 175 GRAMAS  | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.4.4  | JOELHO PVC 90° SOLDAVEL MR 110MM  | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.4.5  | TUBO PVC MR 100 MM - 6 METROS   | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5    | REDE INTERNA DE ÁGUA POTÁVEL  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.1  | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL INCLUINDO ACERTO DO FUNDO DA VALA, BERÇO DE AREIA E ATERRO DA 1ª CAMADA COMPACTADO | ML      | 1790,0000 | 841,30         | 0,00       | 841,30       | 47,00% |
| 2.5.2  | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PVC MR 110MM  | ML      | 1790,0000 | 841,30         | 0,00       | 841,30       | 47,00% |
| 2.5.3  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM 175 GRAMAS  | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.4  | JOELHO PVC 90° SOLDAVEL MR 110MM  | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.5  | TUBO PVC MR 100 MM - 6 METROS   | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.6  | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA   | M2      | 1074,0000 | 504,78         | 0,00       | 504,78       | 47,00% |
| 2.5.7  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ABRIGO DE HIDRÔMETRO   | Un      | 2,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.5.8  | AREIA LAVADA  | m3      | 17,9000   | 8,41           | 0,00       | 8,41         | 46,98% |
| 2.5.9  | REGISTRO DE GAVETA 4"   | Un      | 2,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.5.10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE PASSEIO MO/SERV  | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.5.11 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO  | Un      | 2,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|---|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.5.12 | ABRIGO PARA HIDROMETRO NAS DIMENSÕES DE 80 X 40 X 50 CM   | Un      | 2,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.5.13 | AÇO CA-50 DE 6,0 MM   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.14 | ARAME RECOZIDO  | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.15 | TIJOLO FURADO 10X20X30CM  | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.16 | SARRAFO PINUS 1" X 4"   | ML      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.17 | CONCRETO 15MPa VIRADO NA OBRA - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (8M³/DIA)  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.18 | AREIA   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.19 | BRITA 1   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.20 | BRITA 2   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.21 | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.22 | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.23 | AREIA   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.24 | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.5.25 | TAXA DE LIGAÇÕES DOMILICIARES   | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.6    | REDE INTERNA DE ESGOTO SANITÁRIO  |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.1  | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO INCLUINDO ACERTO DO FUNDO DA VALA, BERÇO DE AREIA E ATERRO DA 1ª CAMADA COMPACTADO | ML      | 687,0000 | 322,89         | 0,00       | 322,89       | 47,00% |
| 2.6.2  | AREIA LAVADA MEDIA  | m3      | 10,3100  | 4,84           | 0,00       | 4,84         | 46,94% |
| 2.6.3  | TUBO PVC ESGOTO 150 MM X 6 MTS.   | Un      | 115,0000 | 54,05          | 0,00       | 54,05        | 47,00% |
| 2.6.4  | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA   | M2      | 412,0000 | 193,64         | 0,00       | 193,64       | 47,00% |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|---|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.6.5  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ANEL   | Un      | 37,0000  | 17,39          | 0,00       | 17,39        | 47,00% |
| 2.6.6  | POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO Ø 110CM H=120CM C/ TAMPA DE CONCRETO E BASE EM CONCRETO H=5CM                      | Un      | 33,0000  | 15,51          | 0,00       | 15,51        | 47,00% |
| 2.6.7  | ANEL DE CONCRETO 1,10X0,30X0,08M  |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.8  | CAPOEIRA DE CONCRETO 1,10X0,60X0,10M  |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.9  | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (200KG/DIA)   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.10 | ARAME RECOZIDO BWG 18   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.11 | TELA SOLDADA (Q-62)   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.12 | CONCRETO MAGRO USINADO INFRA 9MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (4M³/HORA)                                       | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.13 | CONCRETO USINADO fck 9MPa   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.14 | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.15 | AREIA   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.16 | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.6.17 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA MO/SER   | VB      | 1,0000   | 0,47           | 0,00       | 0,47         | 47,00% |
| 2.7    | REDE INTERNA DE DRENAGEM  |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.1  | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE MANILHA INCLUINDO ACERTO DO FUNDO DA VALA, BERÇO DE AREIA E ATERRÓ DA 1ª CAMADA COMPACTADO | ML      | 455,0000 | 409,50         | 0,00       | 409,50       | 90,00% |
| 2.7.2  | TUBO CONC. SIMPLES ÁGUAS PLUV. DN 300MM   | ML      | 240,0000 | 220,97         | 0,00       | 220,97       | 92,07% |
| 2.7.3  | TUBO DE CONCRETO PA1 DIAM. 500 MM   | ML      | 76,0000  | 68,40          | 0,00       | 68,40        | 90,00% |
| 2.7.4  | TUBO DE CONC. ARMADO ÁGUAS PLUV. CA-1 DN 600MM  | ML      | 76,0000  | 68,40          | 0,00       | 68,40        | 90,00% |
| 2.7.5  | TUBO DE CONCRETO ARMADO 800 MM  | ML      | 63,0000  | 56,70          | 0,00       | 56,70        | 90,00% |
| 2.7.6  | AREIA LAVADA MEDIA  | m3      | 29,5800  | 26,63          | 0,00       | 26,63        | 90,03% |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item     | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|----------|---|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.7.7    | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA   | M2      | 273,0000 | 245,70         | 0,00       | 245,70       | 90,00% |
| 2.7.8    | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS   | M2      | 273,0000 | 245,70         | 0,00       | 245,70       | 90,00% |
| 2.7.9    | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM BLOCO DE CONCRETO DE 1,50 M ATÉ 2,50 M                       | Un      | 6,0000   | 5,40           | 0,00       | 5,40         | 90,00% |
| 2.7.10   | POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO Ø 110CM H=140CM C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E BASE EM CONCRETO H=5CM | Un      | 6,0000   | 5,40           | 0,00       | 5,40         | 90,00% |
| 2.7.11   | ANEL DE CONCRETO 1,10X0,20X0,08M  |         | 6,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.7.12   | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PESADO DIAM. 60 MM  | Un      | 6,0000   | 5,40           | 0,00       | 5,40         | 90,00% |
| 2.7.13   | ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 20X20X40 C/ PREENCHIMENTO DE CONCRETO (6M³/DIA)                           | M2      | 6,1600   | 5,54           | 0,00       | 5,54         | 89,94% |
| 2.7.13.1 | AREIA   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.13.2 | BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39  | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.13.3 | MIX MASSA (20KG)  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.14   | CONCRETO MAGRO 9MPa VIRADO NA OBRA- PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (6M³/DIA)                        | m3      | 0,1370   | 0,12           | 0,00       | 0,12         | 87,59% |
| 2.7.14.1 | AREIA   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.14.2 | BRITA 1   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.14.3 | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.15   | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (200KG/DIA)   | Kg      | 3,1700   | 2,86           | 0,00       | 2,86         | 90,22% |
| 2.7.16   | ARAME RECOZIDO BWG 18   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.17   | TELA SOLDADA (Q-62)   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.18   | BASE DE CONCRETO ARMADO P/ CAIXAS H=10CM  | M2      | 1,4400   | 1,30           | 0,00       | 1,30         | 90,28% |
| 2.7.19   | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (200KG/DIA)   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.20   | ARAME RECOZIDO BWG 18   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj.  |
|--------|--|---------|----------|----------------|------------|--------------|---------|
| 2.7.21 | TELA SOLDADA (Q-62)  | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.22 | CONCRETO MAGRO 9MPa VIRADO NA OBRA - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (6M³/HORA) | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.23 | AREIA  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.24 | BRITA 1  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.25 | CIMENTO CP32   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.26 | CONCRETO MAGRO USINADO INFRA 9MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (4M³/HORA)  | m3      | 0,0600   | 0,06           | 0,00       | 0,06         | 100,00% |
| 2.7.27 | CONCRETO USINADO fck 9MPa  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.28 | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3                   | m3      | 0,1400   | 0,13           | 0,00       | 0,13         | 92,86%  |
| 2.7.29 | AREIA  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.30 | CIMENTO CP32   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.31 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM PRÉ-MOLDADOS                              | Un      | 30,0000  | 27,00          | 0,00       | 27,00        | 90,00%  |
| 2.7.32 | CAIXA DE RALO 0,30X0,90X0,60M  | Un      | 30,0000  | 27,00          | 0,00       | 27,00        | 90,00%  |
| 2.7.33 | COMPLEMENTO DA CAIXA DE RALO C/ 30 X 90 X 30 CM                                  | Un      | 30,0000  | 27,00          | 0,00       | 27,00        | 90,00%  |
| 2.7.34 | CAIXILHO E GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,30 X 0,90                            | cj      | 30,0000  | 27,00          | 0,00       | 27,00        | 90,00%  |
| 2.7.35 | BASE DE CONCRETO ARMADO P/ CAIXAS H=10CM   | M2      | 10,0800  | 9,07           | 0,00       | 9,07         | 89,98%  |
| 2.7.36 | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (200KG/DIA)  | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.37 | ARAME RECOZIDO BWG 18  | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.38 | TELA SOLDADA (Q-62)  | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.39 | CONCRETO MAGRO 9MPa VIRADO NA OBRA- PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (6M³/DIA)   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.7.40 | AREIA  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|--|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.7.41  | BRITA 1  | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.7.42  | CIMENTO CP32   | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.8     | PAVIMENTAÇÃO INTERNA   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.8.1   | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE GUIA PRÉ MOLDADOS   | ML      | 860,0000  | 386,40         | 0,00       | 386,40       | 44,93% |
| 2.8.2   | GUIAS PRÉ-MOLDADAS ( m.o =6,00 / ml )  | ML      | 860,0000  | 386,40         | 0,00       | 386,40       | 44,93% |
| 2.8.3   | PÓ DE PEDRA  | m3      | 490,0000  | 220,50         | 0,00       | 220,50       | 45,00% |
| 2.8.4   | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO INCLUINDO BASE EM PÓDE PEDRA | M2      | 3270,0000 | 1.471,50       | 0,00       | 1.471,50     | 45,00% |
| 2.8.5   | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA                     | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.8.6   | AREIA LAVADA MEDIA   | m3      | 300,0000  | 135,00         | 0,00       | 135,00       | 45,00% |
| 2.8.7   | PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO COM 6CM DE ALTURA  | M2      | 2069,0000 | 1.149,10       | 0,00       | 1.149,10     | 55,54% |
| 2.8.7.1 | PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO COM 8CM DE ALTURA  | M2      | 1201,0000 | 372,31         | 0,00       | 372,31       | 31,00% |
| 2.8.8   | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES                                     | M2      | 1040,0000 | 322,40         | 0,00       | 322,40       | 31,00% |
| 2.8.9   | PISO CIMENTADO EM CONCRETO SIMPLES 9MPa e=15CM C/ ACABAMENTO DESEMPENADO               | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.8.10  | TÁBUA 1"X6" PINUS  | ML      | 430,0000  | 221,30         | 0,00       | 221,30       | 51,47% |
| 2.8.11  | CONCRETO MAGRO USINADO INFRA 9MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (4M³/HORA)        | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.8.12  | CONCRETO USINADO fck 9MPa  | m3      | 87,0000   | 26,97          | 0,00       | 26,97        | 31,00% |
| 2.9     | INSTALAÇÃO ELÉTRICA  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.9.1   | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA   | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.11    | INSTALAÇÃO DE TELEFONE E TV  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.11.1  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EDUTOS TELEFÔNICOS                                  | Un      | 97,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.11.2  | SERVIÇO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE  | Un      | 97,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.12    | OBRAS ESPECIAIS   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.1  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO                                  | M2      | 549,5700  | 543,56         | 0,00       | 543,56       | 98,91% |
| 2.12.1  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA EM BLOCO DE CONCRETO                                  | M2      | 806,0000  | 778,07         | 0,00       | 778,07       | 96,53% |
| 2.12.2  | MURO EM BLOCO DE CONCRETO H=2,00M COM PILARES EM CONCRETO C/2,50M E VIGA BALDRAME H=40CM    | M2      | 1355,6100 | 1.308,51       | 0,00       | 1.308,51     | 96,53% |
| 2.12.3  | AÇO CA-50 DE 6,3 MM   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.4  | AÇO CA-60 DE 4,2 MM   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.5  | ARAME RECOZIDO BWG 18   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.6  | ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 20X20X40 C/ PREENCHIMENTO DE CONCRETO (6M <sup>3</sup> /DIA)    | M2      | 381,0000  | 370,80         | 0,00       | 370,80       | 97,32% |
| 2.12.7  | AREIA   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.8  | BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39  | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.9  | MIX MASSA (20KG)  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.10 | CONCRETO MAGRO 9MPa VIRADO NA OBRA- PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (6M <sup>3</sup> /DIA) | m3      | 381,0000  | 370,80         | 0,00       | 370,80       | 97,32% |
| 2.12.11 | AREIA   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.12 | BRITA 1   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.13 | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.14 | CONCRETO MAGRO 9MPa VIRADO NA OBRA- PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (6M <sup>3</sup> /DIA) | m3      | 19,1000   | 18,59          | 0,00       | 18,59        | 97,33% |
| 2.12.15 | AREIA   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.12.16 | BRITA 1   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |





## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj.  |
|---------|--|---------|-----------|----------------|------------|--------------|---------|
| 2.12.17 | CIMENTO CP32   | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.12.18 | CONCRETO USINADO SUPRA 20MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO                  | m3      | 13,3000   | 13,03          | 0,00       | 13,03        | 97,97%  |
| 2.12.19 | CONCRETO USINADO fck 20MPa   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.12.20 | FÔRMA PARA INFRA ESTRUTURA   | M2      | 442,0000  | 442,00         | 0,00       | 442,00       | 100,00% |
| 2.12.21 | CHAPA DE MADERIT 14 MM FENOLICO 1,10 X 2,20                                      | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.12.22 | PREGO 18X30 C/CABEÇA   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.12.23 | TÁBUA PINUS 1" X 12"   | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.12.24 | TÁBUA PINUS 1" X 9"  | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.12.25 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE PROTEÇÃO PARA FUNDAÇÕES EM GERAL E ÁREAS INTERRADAS | M2      | 762,0000  | 685,80         | 0,00       | 685,80       | 90,00%  |
| 2.12.26 | IMPERMEABILIZANTE A BASE CIMENTÍCIA 18 kg  | Cx      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.12.27 | PREPARO DE ARGAMASSA CONCENTRADA MIXMASSA, AREIA MÉDIA PENEIRADA TRAÇO 1:90      | m3      | 21,0000   | 18,90          | 0,00       | 18,90        | 90,00%  |
| 2.12.28 | AREIA  | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.12.29 | MIX MASSA (20KG)   | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.12.30 | SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA(MAT + MO)   | M2      | 853,5600  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.14    | PAISAGISMO   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.14.1  | SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLACA DE GRAMA                            | M2      | 572,9700  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.15    | PISCINA  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 2.15.1  | CORTE E ESCAVAÇÃO DE SOLO (Piscina)  | m3      | 160,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.15.2  | BOTA FORA (Piscina)  | m3      | 160,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 2.15.3  | SERVIÇO DE ARMAÇÃO (Piscina)   | Kg      | 2399,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%   |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.15.4  | AÇO CA-50 DE 8,0 MM (Piscina)   | Kg      | 2399,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.5  | ARAME RECOZIDO BWG 18 (Piscina)   | Kg      | 45,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.6  | SERVIÇO DE CONCRETAGEM (Piscina)  | m3      | 40,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.7  | CONCRETO USINADO FCK 25 MPA (Piscina)   | m3      | 35,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.8  | CONCRETO USINADO FCK 10 MPA (Piscina)   | m3      | 5,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.9  | TAXA DE BOMBA LANÇA (Piscina)   | m3      | 35,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.10 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FORMA (Piscina)  | M2      | 126,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.11 | COMPENSADO NAVAL 10 MM - 1,60 X 2,20 M (Piscina)  | M2      | 126,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.12 | PREGO 17X27 C/CABEÇA (Piscina)  | Kg      | 20,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.13 | PERNA 3"X3" EUCALIPTO (Piscina)   | ML      | 504,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.14 | SERVIÇO DE CHAPISCO (Piscina)   | M2      | 135,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.15 | AREIA FINA (Piscina)  | m3      | 1,6000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.16 | MIX MASSA (20KG) (Piscina)  | SC      | 21,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.17 | SERVIÇO DE EMBOÇO (Piscina)   | M2      | 134,4000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.18 | AREIA FINA (Piscina)  | m3      | 1,6000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.19 | MIX MASSA (20KG) (Piscina)  | SC      | 21,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.20 | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (Piscina)  | M2      | 161,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.21 | REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMIFLEXIEVEL, BICOMPONENTE (A+B) (Viaplus 1000 ou similar) (Piscina) | Kg      | 644,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.22 | TELA DE POLIESTER (Piscina)   | M2      | 161,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.23 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PEDRA MÁRMORE (BORDA) (Piscina)   | M2      | 10,1600   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|---|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.15.24 | PEDRA MÁRMORE (Piscina)   | M2      | 10,1600  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.25 | ASSENTAMENTO DE PASTILHA C/ CIMENTO COLA E REJUNTE (Piscina)  | M2      | 152,6000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.26 | PASTILHA (Piscina)  | M2      | 152,6000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.27 | ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 30X30 CM C/ CIMENTO COLA E REJUNTE S/ CONTRAPISO (Piscina)                       | M2      | 174,7800 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.28 | CERAMICA 30 X 30 (Piscina)  | M2      | 174,7800 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.29 | REJUNTE FLEXÍVEL (Piscina)  | Kg      | 134,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.30 | CIMENTO COLA AC-I (20KG) (Piscina)  | SC      | 41,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.31 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA (Piscina)  | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.32 | MATERIAL HIDRAULICO (Piscina)   | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.33 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA (Piscina)  | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.15.34 | MATERIAL ELETRICO (Piscina)   | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.16    | QUADRA ESPORTIVA  |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.16.1  | QUADRA ESPORTIVA  | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17    | ETE   |         |          | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.17.1  | CORTE E ESCAVAÇÃO DE SOLO (ETE)   | m3      | 65,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.2  | BOTA FORA (ETE)   | m3      | 65,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.3  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FORMA (ETE)  | M2      | 141,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.4  | FORMA DE MADEIRA para cintamento de alv. em tábuas de pequiara para concreto armado (5X) (12M²/DIA) (ETE) |         |          | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 2.17.5  | TABUA 1 " X 6" EUCALIPTO (ETE)  | ML      | 120,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.6  | TABUA 1 " X 8" EUCALIPTO (ETE)  | ML      | 132,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 2.17.7  | COMPENSADO PLASTIFICADO 18 MM - 2,20 X 1,10 M (ETE)   | M2      | 141,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.8  | ESCORA DE MADEIRA EM EUCALIPTO COM 6 M (ETE)  | PC      | 80,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.10 | PREGO 17X27 C/CABEÇA (ETE)  | Kg      | 60,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.11 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM (ETE)  | m3      | 93,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.12 | CONCRETO USINADO FCK 25 MPA (ETE)   | m3      | 93,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.13 | TAXA DE BOMBA LANÇA (ETE)   | m3      | 93,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.14 | SERVIÇO DE ARMAÇÃO (ETE)  | Kg      | 9268,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.15 | AÇO CA-50 DE 6,3 MM (ETE)   | Kg      | 9268,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.16 | ARAME RECOZIDO BWG 18 (ETE)   | Kg      | 141,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.17 | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL (ETE)                              | M2      | 141,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.18 | REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMIFLEXIEVEL, BICOMPONENTE (A+B) (Viaplus 1000 ou similar) (ETE) | Kg      | 254,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.19 | TELA DE POLIESTER (ETE)   | M2      | 64,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.20 | EMBOÇO PAULISTA EXTERNO C/ MIX MASSA TRAÇO 1:90 E=20 MM (16M²/DIA) (ETE)                          | M2      | 141,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.21 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (ETE)   | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 2.17.22 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA - MO + MATERIAL (ETE)   | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3       | HABITAÇÃO   | VB      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.1     | INFRA ESTRUTURA   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.1.1   | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.1.2   | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.1.3   | SERVIÇO DE GABARITO PARA LOCAÇÃO  | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj.  |
|---------|--|---------|-----------|----------------|------------|--------------|---------|
| 3.1.3.1 | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL, DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA , DE COLOCAÇÃO DE LONA TERREIRO, DE GABARITO PARA LOCAÇÃO, DE EXECUÇÃO DE FORMA | Un      | 97,0000   | 97,00          | 0,00       | 97,00        | 100,00% |
| 3.1.4   | GABARITO PARA LOCAÇÃO C/ PESSOAL DE OBRA   | ML      | 1881,8000 | 1.881,80       | 0,00       | 1.881,80     | 100,00% |
| 3.1.5   | PERNA 3"X3" PINUS  | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.1.6   | PREGO 17X27 C/CABEÇA   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.1.7   | TÁBUA 1"X4" PINUS  | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.1.8   | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FORMA   | M2      | 230,8600  | 230,86         | 0,00       | 230,86       | 100,00% |
| 3.1.9   | FORMA VIGA DE BORDO DE LAJE (5X)   | M2      | 230,8600  | 230,86         | 0,00       | 230,86       | 100,00% |
| 3.1.10  | PREGO 17X27 C/CABEÇA   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.1.11  | TABUA PINHO IND 2° 1"X8  | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.1.12  | SERVIÇO DE ARMAÇÃO   | Kg      | 97,0000   | 97,00          | 0,00       | 97,00        | 100,00% |
| 3.1.13  | AÇO CA-50 DE 6,3 ATÉ 25MM  | Kg      | 1,0000    | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 3.1.14  | SERVIÇO DE ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA   | M2      | 115,0000  | 115,00         | 0,00       | 115,00       | 100,00% |
| 3.1.15  | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (200KG/DIA)  | Kg      | 115,0000  | 114,80         | 0,00       | 114,80       | 99,83%  |
| 3.1.16  | ARAME RECOZIDO BWG 18  | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.1.17  | TELA SOLDADA (Q-138)   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.1.18  | SERVIÇO DE CONCRETAGEM C/ CONCRETO USINADO   | m3      | 97,0000   | 97,00          | 0,00       | 97,00        | 100,00% |
| 3.1.19  | CONCRETO USINADO 20MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (4M³/HORA)   | m3      | 336,0000  | 336,00         | 0,00       | 336,00       | 100,00% |
| 3.1.20  | CONCRETO USINADO fck 20MPa   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.1.21  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LONA TERREIRO  | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.1.22  | SERVIÇO DE ACERTO MANUAL DO TERRENO E KIT INSTALAÇÕES NO LAJÃO   | M2      | 97,0000   | 97,00          | 0,00       | 97,00        | 100,00% |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj.  |
|---------|--|---------|-----------|----------------|------------|--------------|---------|
| 3.1.23  | LONA PLÁSTICA SOBRE TERRENO  | M2      | 3600,0000 | 3.600,00       | 0,00       | 3.600,00     | 100,00% |
| 3.1.24  | LONA TERREIRO DE PVC PRETO   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2     | SUPRA ESTRUTURA  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.1   | SERVIÇO DE ARMAÇÃO   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.1.1 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA   | Un      | 97,0000   | 91,00          | 6,00       | 97,00        | 100,00% |
| 3.2.2   | AÇO  | Kg      | 97,0000   | 91,00          | 6,00       | 97,00        | 100,00% |
| 3.2.3   | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FORMAS DA SUPRA ESTRUTURA   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.4   | FORMA DE MADEIRA PARA SUPRA ESTRUTURA  | M2      | 270,6300  | 267,22         | 3,41       | 270,63       | 100,00% |
| 3.2.5   | MADERIT RESINADO   | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.6   | PREGO 18X30 C/CABEÇA   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.7   | TABUA PINHO IND 2° 1"X8*   | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.8   | TABUA PINUS 1 X 12   | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.9   | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.10  | LAJE PRE FABRICADA TRELIÇA PARA PISO OU COBERTURA C/ CONCRETO BOMBEADO 20MPa (LARG.: 250mm / VÃO LIVRE: 3,20m / PESO PRÓRIO: 225kgf/m² / SOBRECARGA: 150kgf/m² | M2      | 2580,8700 | 2.426,02       | 103,23     | 2.529,25     | 98,00%  |
| 3.2.11  | LAJE PRE FABRICADA TRELIÇA PARA PISO OU COBERTURA (LARG.: 250mm / VÃO LIVRE: 3,20m / PESO PRÓRIO: 225kgf/m² / SOBRECARGA: 150kgf/m²                            | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.12  | CONCRETO BOMBEADO 20MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (8M³/HORA)  | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.13  | CONCRETO BOMBEADO fck 20MPa  | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.14  | ESCORAMENTO DE LAJE PRE FABRICADA COM MADEIRA (12X)  | M2      | 1,0000    | 1,00           | 0,00       | 1,00         | 100,00% |
| 3.2.15  | ESCORA DE MADEIRA (diâmetro da seção: 10,00 cm / comprimento: 6,00 m / tipo de madeira: EUCALIPTO)   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj.  |
|---------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|---------|
| 3.2.16  | PREGO 17X27 C/CABEÇA  | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.17  | SERVIÇO DE CONCRETO ESTRUTURAL NO LAJÃO C/ LANÇAMENTO                             | m3      | 97,0000   | 91,18          | 3,88       | 95,06        | 98,00%  |
| 3.2.18  | CONCRETO BOMBEADO 20MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (8M³/HORA)             | m3      | 315,0000  | 296,10         | 12,60      | 308,70       | 98,00%  |
| 3.2.19  | CONCRETO BOMBEADO fck 20MPa   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.20  | BOMBA   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.2.21  | SERVIÇO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA, ELÉTRICA E TELEFONICA NA PRÉ LAJE              | M2      | 97,0000   | 91,18          | 5,82       | 97,00        | 100,00% |
| 3.3     | PAREDES E ESQUADRIAS  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.3.1   | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALVERNARIA EM BLOCO DE CONCRETO                            | M2      | 389,2900  | 376,10         | 0,00       | 376,10       | 96,61%  |
| 3.3.1   | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALVERNARIA EM BLOCO CERAMICO 1º PAV.                       | Un      | 97,0000   | 97,00          | 0,00       | 97,00        | 100,00% |
| 3.3.1   | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALVERNARIA EM BLOCO DE CERAMICO 2º PAV. + LAJE DE BANHEIRO | Un      | 97,0000   | 86,00          | 0,00       | 86,00        | 88,66%  |
| 3.3.1.1 | Bloco de Concreto   | M2      | 389,2900  | 376,08         | 0,00       | 376,08       | 96,61%  |
| 3.3.2   | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURA 11,5X19X39CM C/ MIX MASSA (12M²/DIA)        | M2      | 1,0000    | 0,97           | 0,00       | 0,97         | 97,00%  |
| 3.3.3   | BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 11,5 X 19 X 19  | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.3.4   | AREIA LAVADA MEDIA  | m3      | 165,0000  | 156,87         | 0,00       | 156,87       | 95,07%  |
| 3.3.5   | MIX MASSA (20KG)  | SC      | 1816,0000 | 1.726,85       | 0,00       | 1.726,85     | 95,09%  |
| 3.3.6   | ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM                            | M2      | 1,0000    | 0,97           | 0,00       | 0,97         | 97,00%  |
| 3.3.7   | AREIA   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.3.8   | BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39  | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.3.9   | MIX MASSA (20KG)  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |         |
| 3.3.10  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO                                    | Un      | 97,0000   | 48,00          | 7,00       | 55,00        | 56,70%  |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo   | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|---|---------|------------|----------------|------------|--------------|--------|
| 3.3.11 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 2F COMPLETA 1,20X1,20M     | Un      | 97,0000    | 48,00          | 7,00       | 55,00        | 56,70% |
| 3.3.12 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO 2F COMPLETA 1,50 X 1,20 M        | Un      | 194,0000   | 96,00          | 14,00      | 110,00       | 56,70% |
| 3.3.13 | JANELA EM ALUMÍNIO MED: 2,00 X 0,50 M COMPLETA / VIDRO                  | Un      | 97,0000    | 48,00          | 7,00       | 55,00        | 56,70% |
| 3.3.14 | JANELA DE ALUMINIO DE 0,35 X 1,20 M COMPLETA C/ VIDRO                   | Un      | 97,0000    | 48,00          | 7,00       | 55,00        | 56,70% |
| 3.3.15 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO                             | Un      | 97,0000    | 0,00           | 4,00       | 4,00         | 4,12%  |
| 3.3.16 | PORTA DE FERRO 0,70 X 2,10 COMPLETA COM FERRAGEM                        | Un      | 194,0000   | 0,00           | 4,00       | 4,00         | 2,06%  |
| 3.3.17 | PORTA FERRO 0,80 X 2,10 COMPLETA COM FERRAGEM                           | Un      | 97,0000    | 0,00           | 4,00       | 4,00         | 4,12%  |
| 3.3.18 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA                           | Un      | 97,0000    | 0,00           | 4,00       | 4,00         | 4,12%  |
| 3.3.19 | PORTA DE MADEIRA LISA 60X210CM ALMEIDA COMPLETA C/ FERRAGEM E FECHADURA | Un      | 97,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.3.20 | PORTA DE MADEIRA LISA 70X210CM  | Un      | 194,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.3.21 | PORTA DE MADEIRA LISA 80X210CM ALMEIDA COMPLETA C/ FERRAGEM E FECHADURA | Un      | 97,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.3.22 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESCADA DE FERRO C/ CORRIMÃO                     | Un      | 97,0000    | 0,00           | 28,00      | 28,00        | 28,87% |
| 3.3.23 | ESCADA METÁLICA, C/ DEGRAUS S/ ESPELHO EM CHAPA Nº 16 E CORRIMÃO        | Un      | 97,0000    | 0,00           | 28,00      | 28,00        | 28,87% |
| 3.3.24 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRADIL  | Un      | 97,0000    | 55,00          | 21,00      | 76,00        | 78,35% |
| 3.3.25 | GRADIL  | M2      | 97,0000    | 55,00          | 21,00      | 76,00        | 78,35% |
| 3.4    | COBERTURAS E PROTEÇÕES  |         | 0,0000     | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.4.1  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | M2      | 97,0000    | 56,00          | 0,00       | 56,00        | 57,73% |
| 3.4.2  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELHAS DUPLANA E CUMEEIRAS C/ ARREMATES         | M2      | 97,0000    | 48,00          | 0,00       | 48,00        | 49,48% |
| 3.4.3  | TELHA DUPLANA   | Un      | 58860,0000 | 29.123,93      | 0,00       | 29.123,93    | 49,48% |





# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 3.4.4  | CUMEEIRA EM CERÂMICA FIXADA COM ARGAMASSA TRAÇO 3:1                         | ML      | 1200,0000 | 693,14         | 0,00       | 693,14       | 57,76% |
| 3.4.5  | CUMEEIRA VERMELHA   | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.4.6  | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3              | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.4.7  | AREIA   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.4.8  | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.4.9  | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL              | M2      | 97,0000   | 48,00          | 0,00       | 48,00        | 49,48% |
| 3.4.10 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA ÁREAS MOLHADAS                               | M2      | 1026,0800 | 507,70         | 0,00       | 507,70       | 49,48% |
| 3.4.11 | VIAPLUS 1000 CAIXA 18 KG  | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5    | REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA                              |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.1  | SERVIÇO DE EMBOÇO IMPERMEABILIZANTE   | M2      | 1530,6600 | 757,37         | 0,00       | 757,37       | 49,48% |
| 3.5.2  | EMBOÇO IMPERM. INTERNO/EXTERNO C/ CIM. E AREIA TRAÇO 1:3 C/ SIKA (14M²/DIA) | M2      | 1530,6600 | 757,37         | 0,00       | 757,37       | 49,48% |
| 3.5.3  | IMPERMEABILIZANTE A BASE CIMENTÍCIA   | BLD     | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.4  | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3              | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.5  | AREIA   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.6  | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.7  | SERVIÇO DE EMBOÇO INTERNO   | M2      | 97,0000   | 62,00          | 0,00       | 62,00        | 63,92% |
| 3.5.8  | EMBOÇO PAULISTA INTERNO C/ MIX MASSA TRAÇO 1:90 E=20 MM (16M²/DIA)          | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.9  | PREPARO DE ARGAMASSA CONCENTRADA MIXMASSA, AREIA MÉDIA PENEIRADA TRAÇO 1:90 | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.10 | AREIA   | m3      | 124,0000  | 79,26          | 0,00       | 79,26        | 63,92% |
| 3.5.11 | MIX MASSA (20KG)  | SC      | 1375,0000 | 878,90         | 0,00       | 878,90       | 63,92% |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 3.5.12 | SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PAREDE COM GESSO  | M2      | 97,0000   | 30,00          | 0,00       | 30,00        | 30,93% |
| 3.5.13 | GESSO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS  | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.14 | GESSO (25KG)  | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.15 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE AZULEJO C/ REJUNTE  | M2      | 97,0000   | 41,00          | 0,00       | 41,00        | 42,27% |
| 3.5.16 | ASSENTAMENTO DE AZULEJO 20X30 CM C/ CIMENTO COLA E REJUNTE S/ EMBOÇO (11M²/DIA)       | M2      | 1800,0000 | 760,86         | 0,00       | 760,86       | 42,27% |
| 3.5.17 | AZULEJO 20X30 CM  | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.18 | CIMENTO COLA AC-II (20KG)   | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.19 | REJUNTE FLEXÍVEL  | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.20 | SERVIÇO DE CHAPISCO   | M2      | 97,0000   | 72,00          | 0,00       | 72,00        | 74,23% |
| 3.5.21 | CHAPISCO EXTERNO C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, e=5 mm (50M²/DIA) | M2      | 8463,0000 | 6.282,08       | 0,00       | 6.282,08     | 74,23% |
| 3.5.22 | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3                        | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.23 | AREIA   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.24 | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.25 | SERVIÇO DE EMBOÇO EXTERNO   | M2      | 97,0000   | 72,00          | 0,00       | 72,00        | 74,23% |
| 3.5.26 | EMBOÇO PAULISTA EXTERNO C/ MIX MASSA TRAÇO 1:90 E=20 MM (16M²/DIA)                    | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.27 | PREPARO DE ARGAMASSA CONCENTRADA MIXMASSA, AREIA MÉDIA PENEIRADA TRAÇO 1:90           | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.28 | AREIA   | m3      | 167,0000  | 123,96         | 0,00       | 123,96       | 74,23% |
| 3.5.29 | MIX MASSA (20KG)  | SC      | 2221,0000 | 1.648,65       | 0,00       | 1.648,65     | 74,23% |
| 3.5.30 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC (MAT+MO)   | M2      | 2100,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.5.31 | SERVIÇO DE TEXTURA SOBRE EMBOÇO   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|--|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 3.5.32 | SERVIÇO DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE FERRO  | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.33 | SERVIÇO DE EMASSAMENTO   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.34 | SERVIÇO DE PINTURA ACRILICA  | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.5.35 | PINTURA INTERNA E EXTERNA - 1ª DEMÃO (MAT + M.O)                                     | Un      | 97,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.5.36 | PINTURA INTERNA E EXTERNA - 2ª DEMÃO, INCLUSIVE GRADIL (MAT + M.O)                   | Un      | 97,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.5.37 | PINTURA ESCADA (MAT + M.O)   | Un      | 97,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.6    | PAVIMENTAÇÃO   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.6.1  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONTRAPISO  | M2      | 97,0000   | 72,00          | 0,00       | 72,00        | 74,23% |
| 3.6.2  | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO 1:3 e=3CM (18M²/DIA) PARA PISO CIMENTADO                      | M2      | 4912,0800 | 3.645,84       | 0,00       | 3.645,84     | 74,22% |
| 3.6.3  | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3                       | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.6.4  | AREIA  | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.6.5  | CIMENTO CP32   | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.6.6  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FAIXA DE CONCRETO   | M2      | 589,7600  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.6.7  | CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES ESP. 8CM   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.6.8  | TÁBUA 1"X4" PINUS  | ML      | 432,0000  | 86,40          | 0,00       | 86,40        | 20,00% |
| 3.6.9  | CONCRETO USINADO 20MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (4M³/HORA)                 | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.6.10 | CONCRETO USINADO fck 20MPa   | m3      | 41,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.6.11 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO  | M2      | 97,0000   | 48,00          | 0,00       | 48,00        | 49,48% |
| 3.6.12 | ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 30X30 CM C/ CIMENTO COLA E REJUNTE S/ CONTRAPISO (15M²/DIA) | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.6.13 | CERÂMICA 30X30 CM  | M2      | 6174,0000 | 3.054,90       | 0,00       | 3.054,90     | 49,48% |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 3.6.14 | CIMENTO COLA AC-II (20KG)   | SC      | 1575,0000 | 779,31         | 0,00       | 779,31       | 49,48% |
| 3.6.15 | REJUNTE FLEXÍVEL  | Kg      | 154,0000  | 76,20          | 0,00       | 76,20        | 49,48% |
| 3.6.16 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE RODAPÉ                                      | ML      | 97,0000   | 48,00          | 0,00       | 48,00        | 49,48% |
| 3.6.17 | SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLACA DE GRAMA               | M2      | 1786,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.7    | SOLEIRA, PEITORIL E TENTO   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.7.1  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TENTO                                       | ML      | 97,0000   | 48,00          | 0,00       | 48,00        | 49,48% |
| 3.7.2  | ASSENTAMENTO DE TENTO DE BOX EM MARMORE                             | M2      | 8,5600    | 4,24           | 0,00       | 4,24         | 49,53% |
| 3.7.3  | CIMENTO COLA AC-I (20KG)  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.7.4  | TENTO EM MÁRMORE BRANCO   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.7.5  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SOLEIRA                                     | ML      | 97,0000   | 48,00          | 0,00       | 48,00        | 49,48% |
| 3.7.6  | ASSENTAMENTO DE SOLEIRA EM MARMORE BRANCO C/ ARGAMASSA COLANTE AC-I | M2      | 44,2300   | 21,89          | 0,00       | 21,89        | 49,49% |
| 3.7.7  | CIMENTO COLA AC-I (20KG)  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.7.8  | SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.7.9  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PEITORIL                                    | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.7.10 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL C/ ARGAMASSA COLANTE AC-I                  | M2      | 99,6700   | 49,32          | 0,00       | 49,32        | 49,48% |
| 3.7.11 | CIMENTO COLA AC-I (20KG)  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.7.12 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO  | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.8    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.8.1  | SERVIÇO DE TUBULAÇÃO DE ELÉTRICA                                    | ML      | 97,0000   | 67,00          | 0,00       | 67,00        | 69,07% |
| 3.8.2  | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ELÉTRICA                               | VB      | 1,0000    | 0,69           | 0,00       | 0,69         | 69,00% |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|--|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 3.8.3  | SERVIÇO DE ENFIAÇÃO ELÉTRICA   | ML      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.8.4  | FORNECIMENTO DE FIO FLEXIVEL   | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.8.5  | SERVIÇO DE MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES                  | cj      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.8.6  | FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES                         | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.8.7  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTOR E PLACAS                        | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.8.8  | FORNECIMENTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                      | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.8.9  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA                    | cj      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.9    | INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA   |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.9.1  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO                           | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.9.2  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CONEXÃO DE ÁGUA FRIA                    | ML      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.9.3  | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÃO DE ÁGUA FRIA                             | VB      | 1,0000   | 0,69           | 0,00       | 0,69         | 69,00% |
| 3.9.4  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE                            | Un      | 97,0000  | 67,00          | 0,00       | 67,00        | 69,07% |
| 3.9.5  | FORNECIMENTO DE CAIXA DE ÁGUA E ACESSÓRIOS DO BARRILETE                      | VB      | 1,0000   | 0,66           | 0,00       | 0,66         | 66,00% |
| 3.11   | INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS  |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.11.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS     | ML      | 97,0000  | 67,00          | 0,00       | 67,00        | 69,07% |
| 3.11.2 | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS              | VB      | 1,0000   | 0,75           | 0,00       | 0,75         | 75,00% |
| 3.11.3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RALOS   | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.11.4 | FORNECIMENTO DE RALOS  | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.11.5 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA E CAIXA DE SABÃO EM ANEL DE CONCRETO | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.11.6 | FORNECIMENTO DE CAIXA DE GORDURA E CAIXA DE SABÃO COM TAMPA                  | Un      | 291,0000 | 228,00         | 0,00       | 228,00       | 78,35% |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens                                | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|--|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 3.12    | APARELHOS EM LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTO          |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.12.0  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANCADA DE PIA E LOUÇAS   | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.1  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VASO SANITÁRIO            | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.12.2  | VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA                   | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.3  | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO              | cj      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.4  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO                 | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.12.5  | LAVATÓRIO S/ COLUNA                                |         | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.6  | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO                              |         | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.7  | PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO                 | cj      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.8  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO TANQUE                    | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.12.9  | TANQUE S/ COLUNA                                   |         | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.10 | TORNEIRA P/ TANQUE                                 | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.11 | PARAFUSO DE TANQUE BUCHA 10                        | cj      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.12 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BANCADA                   | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.12.13 | BANCA MÁRMORE SINTÉTICO C/ CUBA INOX DE 1,20X0,56M | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.14 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE BANCADA                     | cj      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.15 | TORNEIRA COZINHA                                   | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.16 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO REGISTRO DE PRESSÃO       | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.17 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO REGISTRO DE GAVETA        | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.18 | SIFÃO COM ACABAMENTO                               | Un      | 291,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.19 | REGISTRO DE GAVETA METAL 3/4" ACABAMENTO - C23     | Un      | 291,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens                         | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|---|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 3.12.20 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE EXAUSTOR            | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.21 | EXAUSTOR DE PAREDE                          | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.22 | REGISTRO DE PRESSAO BASE 3/4 COM ACABAMENTO | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.23 | RABICHO 40CM                                | Un      | 194,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.12.24 | ANEL DE VEDAÇÃO                             | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.13    | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA                      |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 3.13.1  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES(CERCA + CASA GÁS)   | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.13.2  | SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA            | Un      | 97,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 3.13.3  | HABITE-SE                                   | VB      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4       | EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO                     |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1     | INFRA ESTRUTURA                             |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1.1   | SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL                 | m3      | 56,0600  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.2   | SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA             | M2      | 540,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.3   | SERVIÇO DE GABARITO PARA LOCAÇÃO            | M2      | 198,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.4   | GABARITO PARA LOCAÇÃO C/ PESSOAL DE OBRA    | M2      | 198,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.5   | PERNA 3"X3" PINUS                           | ML      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1.6   | PREGO 17X27 C/CABEÇA                        | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1.7   | TÁBUA 1"X4" PINUS                           | ML      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1.8   | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FORMA                | M2      | 49,2000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.9   | FORMA VIGA DE BORDO DE LAJE (5X)            | M2      | 49,2000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|--|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 4.1.10 | PREGO 17X27 C/CABEÇA   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1.11 | TABUA PINHO IND 2° 1"X8*   | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1.12 | SERVIÇO DE ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA                                   | Kg      | 1916,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.13 | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (200KG/DIA)                                  | Kg      | 1916,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.14 | ARAME RECOZIDO BWG 18  | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1.15 | TELA SOLDADA (Q-138)   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1.16 | SERVIÇO DE CONCRETAGEM C/ CONCRETO USINADO                           | m3      | 82,9500   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.17 | CONCRETO USINADO 20MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (4M³/HORA) | m3      | 82,9500   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.18 | CONCRETO USINADO fck 20MPa   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1.19 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LONA TERREIRO                                | M2      | 540,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.20 | LONA PLÁSTICA SOBRE TERRENO  | M2      | 540,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.1.21 | LONA TERREIRO DE PVC PRETO   | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.1.22 | SERVIÇO DE ACERTO MANUAL DO TERRENO E KIT INSTALAÇÕES                | M2      | 540,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2    | SUPRA ESTRUTURA  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.2.1  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA                   | Un      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.2  | FORMA DE MADEIRA PARA SUPRA ESTRUTURA                                | M2      | 7,0100    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.3  | CHAPA DE MADEIRA RESINADA 14 MM                                      | M2      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.2.4  | PREGO 18X30 C/CABEÇA   | Kg      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.2.5  | TABUA PINHO IND 2° 1"X8*   | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.2.6  | TABUA PINUS 1 X 12   | ML      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |





# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|--|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 4.2.7   | PEÇA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA MED.: 20 X 20 CM   | ML      | 3,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.8   | SERVIÇO DE ARMAÇÃO   | Kg      | 119,5100 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.9   | AÇO CA-50 DE 6,3 ATÉ 25MM  | Kg      | 119,5100 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.10  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA   | M2      | 14,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.11  | LAJE PRE FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA (VÃOS ATÉ 2,55M)   | M2      | 14,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.12  | LAJE PRE FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA (VÃOS ATÉ 2,55M)   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.2.13  | CONCRETO BOMBEADO 20MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (8M³/HORA)                              | m3      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.14  | CONCRETO BOMBEADO fck 20MPa  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.2.15  | ESCORAMENTO DE LAJE PRE FABRICADA COM MADEIRA (12X)  | M2      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.16  | ESCORA DE MADEIRA (diâmetro da seção: 10,00 cm / comprimento: 6,00 m / tipo de madeira: EUCALIPTO) |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.2.17  | PREGO 17X27 C/CABEÇA   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.2.18  | SERVIÇO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, ELÉTRICA E TELEFONICA NA PRÉ LAJE                               | M2      | 14,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.19  | SERVIÇO DE CONCRETAGEM C/ CONCRETO USINADO   | m3      | 2,8300   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.20  | CONCRETO USINADO 20MPa - PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO (4M³/HORA)                               | m3      | 2,8300   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.2.21  | CONCRETO USINADO fck 20MPa   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3     | PAREDES E ESQUADRIAS   |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.1.1 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALVERNARIA EM BLOCO DE CONCRETO   | M2      | 268,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.1.2 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA  | Un      | 11,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.1.3 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO   | Un      | 14,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.1.4 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE ENTRADA   | M2      | 21,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item     | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|----------|---|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 4.3.1.5  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO                           | M2      | 318,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.2    | PAREDES E ESQUADRIAS  |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.1  | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURA 11,5X19X19CM C/ MIX MASSA (12M²/DIA)  | M2      | 239,5000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.2.2  | BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 11,5 X 19 X 19                                    | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.3  | PREPARO DE ARGAMASSA CONCENTRADA MIXMASSA, AREIA MÉDIA PENEIRADA TRAÇO 1:90 | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.4  | AREIA   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.5  | MIX MASSA (20KG)  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.6  | ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM                      | M2      | 28,5000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.2.7  | AREIA   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.8  | BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39                                      | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.9  | MIX MASSA (20KG)  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.10 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO VENEZIANA 1,20 X 2,10                   | Un      | 3,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.2.11 | PORTA DE ALUMINIO 0,90 X 2,10   | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.2.12 | PORTA DE MADEIRA 0,60 X 1,60  | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.13 | PORTA DE MADEIRA LISA 60X210CM  | Un      | 2,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.2.14 | PORTA DE MADEIRA LISA 70X210CM  | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.15 | PORTA DE MADEIRA LISA 90X210CM  | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.16 | PORTA DE MADEIRA LISA 80X210CM  | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.17 | JANELA DE ALUMINIO 0,60 X 1,00  | Un      | 3,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.2.18 | JANELA DE ALUMINIO 0,70 X 1,10  | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item     | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|----------|---|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 4.3.2.19 | JANELA DE ALUMINIO 0,80 X 1,10  | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.2.20 | JANELA DE ALUMINIO 1,20 X 0,50  | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.3.2.21 | JANELA DE ALUMINIO 1,20 X 0,60  | Un      | 2,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.2.22 | JANELA DE ALUMINIO 1,50 X 0,80  | Un      | 3,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.3.2.23 | JANELA DE ALUMINIO 2,40 X 1,20  | Un      | 3,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.4      | COBERTURAS E PROTEÇÕES  |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.4.1    | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | M2      | 110,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.4.2    | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELHAS DUPLANA E CUMEEIRAS C/ ARREMATES         | M2      | 45,7000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.4.3    | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELHA DUPLANA                                   | M2      | 110,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.4.4    | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL          | M2      | 187,4800 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.5      | REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA                          |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.5.1    | SERVIÇO DE EMBOÇO IMPERMEABILIZANTE                                     | M2      | 117,1100 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.5.2    | SERVIÇO DE EMBOÇO INTERNO   | M2      | 99,5300  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.5.3    | SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PAREDE COM GESSO                            | M2      | 42,8500  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.5.4    | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE AZULEJO C/ REJUNTE                              | M2      | 262,1100 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.5.5    | SERVIÇO DE CHAPISCO   | M2      | 167,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.5.6    | SERVIÇO DE EMBOÇO EXTERNO   | M2      | 167,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.5.7    | SERVIÇO DE TEXTURA SOBRE EMBOÇO   | M2      | 167,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.5.8    | SERVIÇO DE PINTURA DE COM TINTA ACRILICA                                | M2      | 142,3800 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.5.9    | SERVIÇO DE EMASSAMENTO  | VB      | 99,5300  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|--|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 4.5.10 | SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA(MAT + MO)                  | ML      | 191,0000  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.6    | PAVIMENTAÇÃO   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.6.1  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONTRAPISO  | BL      | 63,5100   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.6.2  | SERVIÇO PARA FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLACA DE GRAMA                    | M2      | 1184,5800 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.6.3  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO (INCLUSO PEDRA CARRANCA)           | M2      | 350,3100  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.6.4  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA  | M2      | 8,8000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.7    | SOLEIRA, PEITORIL E TENTO  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.7.1  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SOLEIRA  | ML      | 10,3200   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.7.2  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TENTO  | ML      | 0,6300    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.7.3  | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PEITORIL   | ML      | 16,4000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.8    | INSTALAÇÕES ELÉTRICA   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.8.1  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO(ELÉTRICA, TV, TELEFONE)                            | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.9    | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.9.1  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA                                       | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.9.2  | EXTINTOR   | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.11   | INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS                                   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.11.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.12   | APARELHOS EM LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTO                                |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.12.1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA CHURRASQUEIRA                      | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.12.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VASO SANITÁRIO                                  | Un      | 5,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item    | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo  | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|---------|---|---------|-----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 4.12.3  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO                                  | Un      | 2,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.12.4  | MICTÓRIO DE LOUÇA   | Un      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.12.5  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BANCADA                                    | Un      | 4,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.12.6  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO REGISTRO DE GAVETA                         | Un      | 9,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.12.7  | BOMBA D ÁGUA PARA PISCINA   | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.12.8  | EQUIPAMENTOS PARA QUADRA POLIESPORTIVA                              | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 4.13    | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 4.13.1  | SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA                                    | VB      | 1,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5       | MATERIAIS   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.1     | EQUIPAMENTO COMUNITARIO   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.1.1   | COBERTURA E PROTEÇÕES   |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.1.1.2 | CUMEEIRA EM CERÂMICA FIXADA COM ARGAMASSA TRAÇO 3:1                 | ML      | 45,7000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.1.1.3 | CUMEEIRA VERMELHA   | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.1.1.4 | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3      | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.1.1.5 | AREIA   | m3      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.1.1.6 | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.1.1.7 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA ÁREAS MOLHADAS                       | M2      | 187,4800  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.1.1.8 | VIAPLUS 1000 CAIXA 18 KG  | Un      | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.1.1.9 | TELHA DUPLANA   | Un      | 1760,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.2     | REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA                      |         | 0,0000    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.1   | EMBOÇO IMPERM. INTERNO C/ CIM. E AREIA TRAÇO 1:3 C/ SIKA (14M²/DIA) | M2      | 157,1100  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



# AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|---|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 5.2.2  | IMPERMEABILIZANTE A BASE CIMENTÍCIA   | BLD     | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.3  | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3                        | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.4  | AREIA   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.5  | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.6  | EMBOÇO PAULISTA INTERNO C/ MIX MASSA TRAÇO 1:90 E=20 MM (16M²/DIA)                    | M2      | 99,5300  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.2.7  | PREPARO DE ARGAMASSA CONCENTRADA MIXMASSA, AREIA MÉDIA PENEIRADA TRAÇO 1:90           | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.8  | AREIA   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.9  | MIX MASSA (20KG)  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.10 | GESSO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS  | M2      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.2.11 | GESSO (25KG)  | Kg      | 0,2500   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.2.12 | ASSENTAMENTO DE AZULEJO 20X30 CM C/ CIMENTO COLA E REJUNTE S/ EMBOÇO (11M²/DIA)       | M2      | 95,1100  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.2.13 | AZULEJO 20X30 CM MOD: SEVILHA CLASSE PEI 4 FABRICANTE: CERÂMICA ALMEIDA               | Un      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.14 | CIMENTO COLA AC-II (20KG)   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.15 | REJUNTE FLEXÍVEL  | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.16 | ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 20X20 CM C/ CIMENTO COLA E REJUNTE S/ CONTRAPISO             | M2      | 167,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.2.17 | AZULEJO 20X20 CM BRANCO CECRISA   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.18 | CIMENTO COLA AC-II (20KG)   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.19 | REJUNTE FLEXÍVEL  | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.20 | CHAPISCO EXTERNO C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, e=5 mm (50M²/DIA) | M2      | 167,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens  | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|--|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 5.2.21 | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.22 | AREIA  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.23 | CIMENTO CP32   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.24 | EMBOÇO PAULISTA EXTERNO C/ MIX MASSA TRAÇO 1:90 E=20 MM (16M²/DIA)                                     | M2      | 167,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.2.25 | PREPARO DE ARGAMASSA CONCENTRADA MIXMASSA, AREIA MÉDIA PENEIRADA TRAÇO 1:90                            | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.26 | AREIA  | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.2.27 | MIX MASSA (20KG)   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3    | PAVIMENTAÇÃO   |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.1  | ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 30X30 CM C/ CIMENTO COLA E REJUNTE S/ CONTRAPISO (15M²/DIA)                   | M2      | 70,3100  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.3.2  | CERÂMICA 30X30 CM  | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.3  | CIMENTO COLA AC-II (20KG)  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.4  | REJUNTE FLEXÍVEL   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.5  | ASSENTAMENTO DE PEDRA CARRANCA EM PLACAS 30 X 30 CM C/ CIMENTO COLA E REJUNTE S/ CONTRAPISO (15M²/DIA) | M2      | 280,0000 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.3.6  | CIMENTO COLA AC-II (20KG)  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.7  | PEDRA CARRANCA   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.8  | REJUNTE FLEXÍVEL   | Kg      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.9  | ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO  | M2      | 8,8000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.3.10 | CIMENTO COLA AC-I (20KG)   | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.11 | DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO  | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.12 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO 1:3 e=3CM (18M²/DIA)  | M2      | 63,5100  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |



## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens   | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|---|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 5.3.13 | PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3      | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.14 | AREIA   | m3      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.3.15 | CIMENTO CP32  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.4    | SOLEIRAS , PEITORIL E TENTO   |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.4.1  | ASSENTAMENTO DE SOLEIRA EM MARMORE BRANCO C/ ARGAMASSA COLANTE AC-I | M2      | 1,5500   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.4.2  | CIMENTO COLA AC-I (20KG)  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.4.3  | SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.4.4  | ASSENTAMENTO DE TENTO DE BOX EM MARMORE                             | M2      | 0,0600   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.4.5  | CIMENTO COLA AC-I (20KG)  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.4.6  | TENTO EM MÁRMORE BRANCO   | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.4.7  | ASSENTAMENTO DE PEITORIL C/ ARGAMASSA COLANTE AC-I                  | M2      | 2,4600   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.4.8  | CIMENTO COLA AC-I (20KG)  | SC      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.4.9  | PEITORIL EM MARMORE BRANCO  | M2      | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.4.10 | EXTINTOR  | Un      | 4,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5    | APARELHOS EM LOUÇAS , METAIS E COMPLEMENTOS                         |         | 0,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |        |
| 5.5.1  | VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA                                    | Un      | 5,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.2  | LAVATÓRIO S/ COLUNA   |         | 2,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.3  | BANCA MÁRMORE SINTÉTICO C/ CUBA INOX DE 1,50X0,56M                  |         | 2,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.4  | MICTÓRIO DE LOUÇA C/ SIFÃO INTEGRADO                                | Un      | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.5  | BANCA COM CUBA OVAL   | Un      | 2,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |





## AVANÇOS DAS ATIVIDADES

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

| Item   | Descrição dos Itens                            | Unidade | Objetivo | Acum. Anterior | Avanço Mês | Acum. Actual | % obj. |
|--------|--|---------|----------|----------------|------------|--------------|--------|
| 5.5.6  | REGISTRO DE PRESSÃO 1/2 C/ ACABAMENTO          | Un      | 4,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.7  | REGISTRO DE GAVETA METAL 3/4" ACABAMENTO - C23 | Un      | 5,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.8  | SIFÃO COM ACABAMENTO                           | Un      | 6,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.9  | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO                          |         | 4,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.10 | TORNEIRA P/ JARDIM                             |         | 1,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.11 | TORNEIRA COZINHA                               | Un      | 4,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.12 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO          | cj      | 5,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.13 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO             | cj      | 3,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.14 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE BANCADA                 | cj      | 2,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |
| 5.5.15 | ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO            | Un      | 5,0000   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00%  |