



ANÁLISE DOS DESVIOS RELEVANTES

Mês 2014 11

CENTRO CUSTO: 111007

OBRA: XXX

Nat.	Descrição	Descrição Pormenorizada do Desvio	Desvio Projetado Anterior	Desvio Projetado Atual	Desvio no Mês	%
1011	Concreto Pronto	Estava previsto em Objetivo 10 cm de espessura para a Laje, foi colocado 12 cm! Estava considerado concreto convencional mas foi colocado concreto bombeado em alguns casos!	-33.029,21	-26.603,04	6.426,17	-19,46%
1014	Cerâmicos	Preço unitário inferior ao considerado em objetivo!	14.365,69	10.000,00	-4.365,69	-30,39%
1020	Lajes Pré-Moldadas	Não Justificado! falta Analisar!	-4.343,42	-214,23	4.129,19	-95,07%
1032	Esquadrias de Alumínio	Custo real inferior ao considerado em "Objetivo"!	7.445,64	16.262,49	8.816,85	118,42%
1033	Serralharias	Preço unitário das portas metálicas e do gradil inferior ao considerado em objetivo, ganho de 20.000 reais! A diferença é correção de estoque! (Verificar o estoque)	-11.252,83	47.058,72	58.311,55	-518,19%
1042	Material Pavimentação	Preço unitário real superior ao considerado em "Objetivo"!	5.100,48	-1.772,52	-6.873,00	-134,75%
2012	Equip. Mov. de Terras	Referente a serviços extra (transporte de cargas, acerto da rua e acerto da pista lateral p/ acesso á 2ª Fase) e demora na execução de serviços por causa de falta de verba!	-97.684,31	-104.184,31	-6.500,00	6,65%
3086	Revestimento de Gesso	Preço unitário real superior ao considerado em "Objetivo"!	196,50	-7.982,00	-8.178,50	-4162,09%
4016	Serviço de Alvenarias	Não Justificado! falta Analisar!	23.066,16	12.517,82	-10.548,34	-45,73%
5080	Caixa de Obra/Reembolso Despesas	Correção do Falta gastar	24.249,35	28.094,57	3.845,22	15,86%