

RELATÓRIO ANALÍTICO P/ NATUREZAS

Cod.	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	AVANÇOS %		VALORES DO MÊS			VALORES ACUMULADOS			FALTA GASTAR		
			Mês	Acum.	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Falta Gastar	Custos Fim Obra	Desvio Projetado
	MATERIAIS												
1010	Barras e Telas	151.713,20	0,01	0,40	1.856,93	350,00	1.506,93	60.510,24	62.338,95	-1.828,71	91.202,96	153.541,91	-1.828,71
1011	Concreto Pronto	495.636,50	0,01	0,50	3.553,20	2.869,02	684,18	248.075,55	263.578,59	-15.503,04	258.660,95	522.239,54	-26.603,04
1012	Cimento/Cimento Cola	73.127,42	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	43.937,61	66.307,64	-22.370,03	29.189,81	95.497,45	-22.370,03
1013	Agregados	106.340,03	0,00	0,61	0,00	2.157,75	-2.157,75	65.094,58	110.611,11	-45.516,52	41.245,45	151.856,55	-45.516,52
1014	Cerâmicos	79.581,51	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	35.716,16	21.350,46	14.365,70	48.231,05	69.581,51	10.000,00
1015	Soleiras Peitoris	41.929,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	6.741,74	14.574,98	-7.833,24	35.187,27	49.762,24	-7.833,24
1016	Argamassas	62.319,67	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	45.588,98	52.225,66	-6.636,68	16.730,69	68.956,35	-6.636,68
1017	Louças e Metais Sanitários	52.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33	52.197,26	52.198,59	-1,33
1018	Mat. Hidrosanitário (Tubos e Conexões)	222.794,21	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	100.942,87	45.722,48	55.220,39	121.851,34	167.573,82	55.220,39
1019	Mat. Impermeabilizantes	19.492,74	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	5.938,10	2.973,45	2.964,65	13.554,64	16.528,09	2.964,65
1020	Lajes Pré-Moldadas	116.929,87	0,04	0,87	4.129,20	0,00	4.129,20	101.170,00	101.384,23	-214,23	15.759,87	117.144,10	-214,23
1021	Fibras e Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1022	Madeiras	60.776,34	0,00	0,43	28,49	0,00	28,49	26.211,04	40.635,06	-14.424,02	34.565,30	75.200,36	-14.424,02
1024	Tampas/Grelhas em Ferro	1.512,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1.360,80	-1,00	1.361,80	151,20	150,20	1.361,80
1025	Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,80	-317,80	0,00	317,80	-317,80

RELATÓRIO ANALÍTICO P/ NATUREZAS

Cod.	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	AVANÇOS %		VALORES DO MÊS			VALORES ACUMULADOS			FALTA GASTAR		
			Mês	Acum.	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Falta Gastar	Custos Fim Obra	Desvio Projetado
1026	Blocos	283.969,06	0,00	0,94	0,00	1.800,32	-1.800,32	265.713,95	292.615,32	-26.901,37	18.255,11	310.870,43	-26.901,37
1027	Gesso	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,48	545,48	0,00	406,55	-406,55	0,00	406,55	-406,55
1029	Consumíveis	2.116,67	0,00	0,76	4,38	650,00	-645,62	1.608,01	1.705,60	-97,59	508,66	2.214,26	-97,59
1030	Material Elétrico	62.135,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	6.957,27	14.522,17	-7.564,90	55.177,73	69.699,90	-7.564,90
1031	Tintas e Vernizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	-160,50	0,00	160,50	-160,50
1032	Esquadrias de Alumínio	125.437,07	0,07	0,55	8.816,85	0,00	8.816,85	69.275,25	53.012,76	16.262,49	56.161,82	109.174,58	16.262,49
1033	Serralharias	261.849,56	0,22	0,29	58.311,55	0,00	58.311,55	74.690,00	27.631,28	47.058,72	187.159,56	214.790,84	47.058,72
1034	Portas Madeira	72.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	-11,99	72.099,26	72.111,25	-11,99
1036	Telhas	54.763,20	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	26.330,06	40.451,44	-14.121,38	28.433,14	68.884,58	-14.121,38
1039	Pré-Fabricados de Concreto (Drenagem)	56.610,66	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	49.071,20	75.951,29	-26.880,09	7.539,46	83.490,75	-26.880,09
1041	Mat. Proteção e Seg.	13.710,00	0,04	0,79	540,00	1.026,00	-486,00	10.858,00	17.626,21	-6.768,21	2.852,00	20.478,21	-6.768,21
1042	Material Pavimentação	11.352,00	0,00	0,45	0,00	1.131,00	-1.131,00	5.100,48	6.873,00	-1.772,52	6.251,52	13.124,52	-1.772,52
1055	Mont./Desm./Manut. Canteiro	117.000,00	0,00	1,00	0,00	280,00	-280,00	117.000,00	129.966,41	-12.966,41	0,00	129.966,41	-12.966,41
TOTAIS		2.545.392,23	3,03%	53,74%	77.240,59	9.718,62	67.521,98	1.367.891,89	1.444.855,26	-76.963,37	1.192.966,04	2.637.821,30	-92.429,07
EQUIPAMENTOS													
2010	Equip. Fab. Concreto	5.280,00	0,04	0,92	200,00	200,00	0,00	4.870,00	6.250,00	-1.380,00	410,00	6.660,00	-1.380,00

RELATÓRIO ANALÍTICO P/ NATUREZAS

Cod.	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	AVANÇOS %		VALORES DO MÊS			VALORES ACUMULADOS			FALTA GASTAR		
			Mês	Acum.	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Falta Gastar	Custos Fim Obra	Desvio Projetado
2012	Equip. Mov. de Terras	26.850,00	0,00	1,00	0,00	6.251,00	-6.251,00	26.850,00	131.034,31	-104.184,31	0,00	131.034,31	-104.184,31
2013	Equip. de Compactação	4.880,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	3.880,00	49.979,00	-46.099,00	4.600,00	54.579,00	-49.699,00
2016	Equip. de Bomb. e Esgotos	7.537,60	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1.028,80	520,00	508,80	6.508,80	7.028,80	508,80
2017	Equip. Transp. de Cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	31.658,33	-31.658,33	23.850,00	55.508,33	-55.508,33
2019	Equip. Eléctrico	12.119,00	0,01	0,58	150,00	2.165,00	-2.015,00	7.020,00	10.563,00	-3.543,00	5.099,00	15.662,00	-3.543,00
2020	Equip. Andaimos	19.336,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	6.042,50	8.880,00	-2.837,50	13.293,50	22.173,50	-2.837,50
2023	Equip. Diverso	4.355,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	2.627,00	1.126,34	1.500,66	1.728,00	2.854,34	1.500,66
2024	Ferramentas	20.842,00	0,05	0,96	1.120,00	214,00	906,00	19.942,00	15.571,85	4.370,15	900,00	16.471,85	4.370,15
2025	Reparação Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	-172,00	0,00	172,00	-172,00
TOTAIS		101.199,60	1,45%	71,40%	1.470,00	9.730,00	-8.260,00	72.260,30	255.754,83	-183.494,53	56.389,30	312.144,13	-210.944,53
SUBEMPREITADAS													
3005	Limpeza do Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,00	630,00	-630,00
3020	Terraplanagem	508.884,20	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	217.357,08	216.047,36	1.309,72	291.527,13	507.574,48	1.309,72
3085	Forro em PVC	47.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
3086	Revestimento de Gesso	151.114,60	0,00	0,31	0,00	3.682,00	-3.682,00	46.530,00	54.512,00	-7.982,00	104.584,60	159.096,60	-7.982,00
3100	Caixilharias	1.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,20	1.861,20	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO P/ NATUREZAS

Cod.	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	AVANÇOS %		VALORES DO MÊS			VALORES ACUMULADOS			FALTA GASTAR		
			Mês	Acum.	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Falta Gastar	Custos Fim Obra	Desvio Projetado
3110	Serralharias	5.292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,42	5.292,42	0,00
3120	Carpintarias	919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,02	919,02	0,00
3130	Pinturas	272.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	-21,00	272.707,46	272.728,46	-21,00
3150	Estruturas Metálicas	164.427,62	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	91.587,75	87.018,00	4.569,75	72.839,87	159.857,87	4.569,75
3210	Paisagismo	31.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.891,95	31.891,95	0,00
3220	Limpeza de obra	18.725,00	0,00	0,00	0,00	920,00	-920,00	0,00	11.980,00	-11.980,00	29.345,00	41.325,00	-22.600,00
TOTAIS		1.203.703,47	0,00%	29,53%	0,00	4.602,00	-4.602,00	355.474,83	370.208,36	-14.733,53	858.848,64	1.229.057,00	-25.353,53
MÃO DE OBRA													
4013	Serviço de Armação	52.300,57	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	14.115,95	13.779,00	336,95	38.184,62	51.963,62	336,95
4014	Serviço de Concretagem	78.427,70	0,02	0,59	1.195,04	0,00	1.195,04	46.350,48	48.180,00	-1.829,52	32.077,22	80.257,22	-1.829,52
4015	Serviço de Forma	31.321,54	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	594,53	910,00	-315,47	30.727,01	31.637,01	-315,47
4016	Serviço de Alvenarias	280.218,07	0,00	0,91	0,00	10.548,35	-10.548,35	256.184,39	243.666,57	12.517,82	24.033,68	267.700,25	12.517,82
4017	Serviço de Emboço	251.927,16	0,00	0,63	0,00	1.809,50	-1.809,50	158.299,11	172.748,44	-14.449,33	93.628,05	266.376,49	-14.449,33
4018	Serviço de Cerâmicos	118.964,18	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	52.019,00	42.077,20	9.941,80	66.945,18	109.022,38	9.941,80
4019	Serviço de Pinturas	9.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,55	9.566,55	0,00
4020	Serviço de Alumínios	21.836,10	0,06	0,42	1.300,20	2.002,00	-701,80	9.220,20	9.515,00	-294,80	12.615,90	22.130,90	-294,80

RELATÓRIO ANALÍTICO P/ NATUREZAS

Cod.	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	AVANÇOS %		VALORES DO MÊS			VALORES ACUMULADOS			FALTA GASTAR		
			Mês	Acum.	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Falta Gastar	Custos Fim Obra	Desvio Projetado
4021	Serviço de Carpintarias	5.297,81	0,04	0,04	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00	193,60	5.104,21	5.104,21	193,60
4022	Serviço de Inst. Elétricas/Tel.	239.178,52	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	12.529,00	17.293,50	-4.764,50	226.649,52	243.943,02	-4.764,50
4023	Serviço de Hidráulicas	277.065,12	0,00	0,33	448,14	0,00	448,14	91.412,89	81.656,90	9.755,99	207.652,23	289.309,13	-12.244,01
4025	Serviço de Telhamento	31.936,84	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	14.784,00	14.964,00	-180,00	17.152,84	32.116,84	-180,00
4026	Serviço de Impermeabilização	45.756,62	0,00	0,15	0,00	1.347,61	-1.347,61	6.811,20	11.983,21	-5.172,01	38.945,42	50.928,63	-5.172,01
4027	Serviço Exec. Contrapiso	53.138,47	0,00	0,71	0,00	2.174,40	-2.174,40	37.512,00	38.746,23	-1.234,23	15.626,47	54.372,70	-1.234,23
4028	Serviço de Mármore	2.050,45	0,00	0,45	0,00	402,71	-402,71	913,44	2.475,77	-1.562,33	1.137,01	3.612,78	-1.562,33
4029	Serviço de Pré-Fabricados	17.588,08	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	9.833,88	35.749,59	-25.915,71	7.754,20	43.503,79	-25.915,71
4031	Serviço de Inst. Rede Gás	34.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.122,00	34.122,00	0,00
4033	Serviço de Exec. de Muro de Arrimo	44.331,19	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	43.425,84	74.985,44	-31.559,59	905,35	75.890,78	-31.559,59
4034	Serviço Colocação de Serralharias	3.201,00	0,22	0,78	693,00	677,60	15,40	2.508,00	2.823,60	-315,60	693,00	3.516,60	-315,60
4035	Serviço de Rede de Incêndio	21.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,00	21.761,00	0,00
4036	Serviço Coloc. Lajes pré moldadas	34.109,97	0,06	0,94	1.980,00	0,00	1.980,00	32.010,00	37.770,00	-5.760,00	2.099,97	39.869,97	-5.760,00
4037	Serviço de Pavimentação	61.443,30	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	27.649,49	36.000,00	-8.350,52	49.793,82	85.793,82	-24.350,52
4050	Serviço MO Diversa	39.039,37	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3.714,05	149.551,30	-145.837,25	35.325,32	184.876,62	-145.837,25
4060	Serviço Topografia	108.630,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	108.630,00	118.493,19	-9.863,19	0,00	118.493,19	-9.863,19

RELATÓRIO ANALÍTICO P/ NATUREZAS

Cod.	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	AVANÇOS %		VALORES DO MÊS			VALORES ACUMULADOS			FALTA GASTAR		
			Mês	Acum.	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Falta Gastar	Custos Fim Obra	Desvio Projetado
4090	Refeições Subempreiteiros	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	-193,50	0,00	16.686,45	-16.686,45	0,00	16.686,45	-16.686,45
TOTAIS		1.863.211,61	0,31%	49,84%	5.809,98	19.155,67	-13.345,69	928.711,06	1.170.055,40	-241.344,34	972.500,55	2.142.555,95	-279.344,34
DIVERSOS													
5010	Água	11.150,00	0,04	0,96	500,00	43,90	456,10	10.650,00	16.550,89	-5.900,89	500,00	17.050,89	-5.900,89
5012	Electricidade	12.520,00	0,04	0,96	500,00	1.309,79	-809,79	12.020,00	17.139,93	-5.119,93	500,00	17.639,93	-5.119,93
5014	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-108,00	0,00	108,00	-108,00
5015	Deslocamentos	73.738,00	0,07	0,93	5.248,50	3.839,00	1.409,50	68.489,50	71.649,27	-3.159,77	5.248,50	76.897,77	-3.159,77
5017	Comunicação	13.620,00	0,05	0,95	700,00	137,68	562,32	12.920,00	11.442,58	1.477,42	700,00	12.142,58	1.477,42
5018	Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	-199,98	0,00	199,98	-199,98
5020	Mat. Escritorio	5.870,00	0,00	1,00	0,00	433,25	-433,25	5.870,00	6.352,59	-482,59	0,00	6.352,59	-482,59
5021	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	575,10	-575,10	0,00	1.383,10	-1.383,10	0,00	1.383,10	-1.383,10
5022	Refeições CAA	101.130,00	0,07	0,93	7.414,50	5.080,93	2.333,57	93.715,50	91.335,57	2.379,93	7.414,50	98.750,07	2.379,93
5024	Consumíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	-24,00	0,00	2.825,01	-2.825,01	0,00	2.825,01	-2.825,01
5025	Produtos Limpeza	6.024,00	0,07	0,93	400,00	0,00	400,00	5.624,00	2.843,51	2.780,49	400,00	3.243,51	2.780,49
5027	Seguranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.836,36	-14.836,36	0,00	14.836,36	-14.836,36
5030	Ensaio Tecnológicos	11.619,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	10.719,47	899,54	0,00	10.719,47	899,54

RELATÓRIO ANALÍTICO P/ NATUREZAS

Cod.	DESCRIÇÃO	OBJETIVO	AVANÇOS %		VALORES DO MÊS			VALORES ACUMULADOS			FALTA GASTAR		
			Mês	Acum.	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Avanço Objetivo	Real	Desvio	Falta Gastar	Custos Fim Obra	Desvio Projetado
5032	Projetos	72.000,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	49.536,00	48.710,03	825,97	22.464,00	71.174,03	825,97
5036	Licenças e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	-11,40	0,00	303,85	-303,85	0,00	303,85	-303,85
5046	Uniformes	5.627,00	0,07	0,93	397,50	148,50	249,00	5.229,50	2.478,40	2.751,10	397,50	2.875,90	2.751,10
5080	Caixa de Obra/Reembolso Despesas	39.405,00	0,05	0,85	1.800,00	0,00	1.800,00	33.605,00	5.510,43	28.094,57	5.800,00	11.310,43	28.094,57
5090	Mão de Obra Técnica	226.081,00	0,05	0,95	11.880,00	12.100,00	-220,00	214.201,00	209.320,07	4.880,93	11.880,00	221.200,07	4.880,93
5091	Mão de Obra Própria - MO ADM	361.610,00	0,10	0,90	34.810,00	34.800,00	10,00	326.800,00	278.001,76	48.798,24	34.810,00	312.811,76	48.798,24
5092	Horas Extras - MO ADM	5.210,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	5.210,00	21.609,30	-16.399,30	0,00	21.609,30	-16.399,30
5093	Rescisões Trabalhistas - MO ADM	22.970,00	0,10	0,90	2.297,00	2.296,00	1,00	20.673,00	22.437,12	-1.764,12	2.297,00	24.734,12	-1.764,12
5095	INSS - MO ADM	82.500,00	0,10	0,90	7.866,00	7.000,00	866,00	74.634,00	74.578,57	55,43	7.866,00	82.444,57	55,43
5096	FGTS - MO ADM	32.730,00	0,10	0,90	3.203,00	3.000,00	203,00	29.527,00	29.585,58	-58,58	3.203,00	32.788,58	-58,58
5097	Contribuições Diversas / Sindicato - MO A	10.492,00	0,06	0,88	648,00	600,00	48,00	9.204,00	9.068,28	135,72	1.288,00	10.356,28	135,72
5098	Impostos retidos de Funcionários e PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,62	-451,62	0,00	451,62	-451,62
TOTAIS		1.094.296,00	7,10%	90,43%	77.664,50	71.400,55	6.263,95	989.527,50	949.441,26	40.086,24	104.768,50	1.054.209,76	40.086,24
TOTAIS GLOBAIS		6.807.802,91	2,38%	54,55%	162.185,07	114.606,84	47.578,24	3.713.865,57	4.190.315,11	-476.449,53	3.185.473,04	7.375.788,14	-567.985,23